



ATA DA 3ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA

No primeiro dia do mês de junho no de dois mil e vinte e seis, reuniu-se na sede do Clube Comercial de Lorena, o Conselho Deliberativo, em primeira convocação às 19 horas e 30 minutos e às 20 horas em segunda convocação, contando com as presenças dos conselheiros: Ana Cristina Alves de Freitas Leal, Douglas dos Santos Rodrigues, Elaine Di Lorenzi, Eugênio Campos Neto, Fábio Batista Silva, Fábio José de Freitas Costa, Juracy Gonçalves Junior, Luiz Messias dos Santos Pereira, Pedro Ivo Mayer Barbosa, Pedro Henrique de Campos, Ray Barbosa dos Santos, Rodney Guedes da Silva, Rudhy César dos Santos Rozas, Sérgio Antônio Freitas Fortes Filho, Welder Bastos de Assis e Wilton das Neves Pinheiro.

EXPEDIENTE DO DIA: O Presidente do CD deu início a reunião deferindo as faltas da 7ª reunião ordinária ocorrida em 25 de maio de 2026 dos seguintes conselheiros: Erick Douglas Moreira, Luiz Messias dos Santos Pereira, Pedro Ivo Mayer Barbosa, Rodney Guedes da Silva e Sérgio Antônio Freitas Fortes Filho.

ORDEM DO DIA: I - Situação da Nova Academia do CCL diante dos fatos ocorridos pela Antiga Construtora. (artigo 200, §3º, do Regimento Interno): Foi dada a palavra ao presidente da D.E. Renato Marton que iniciou lembrando que o contrato da obra da nova academia foi firmado com a Construtora Lilian Pedreira, que executou parte dos trabalhos e tudo corria bem. Na sequência foram solicitados projetos elétricos, arquitetônicos, ART, após avaliação da Comissão de Obras verificou-se divergências com o que estava sendo executado; os pagamentos foram pagos nos prazos estipulados, seguindo um cronograma prévio. No entanto, no mês de maio ficaram apenas 2 pedreiros trabalhando na obra, houve cobranças e após a medição, em reunião foi decidido não efetuar o pagamento. Houve outra reunião, em que a referida empresa foi representada por três funcionários, foram tentadas várias negociações, enfim, não houve outra opção a não ser a quebra de contrato

amigável. Assim sendo, a D.E. do CCL decidiu assumir o restante da obra, contratando os profissionais necessários para finalização do projeto. Prazo estipulado para conclusão será final de julho. Valor total da obra: R\$ 800.749, 93; valor pago: R\$ 350.755,92; 43,80% de conclusão do projeto. Como mais nada mais foi tratado, o Presidente do CD deu por encerrada a reunião as 21 horas e 8 minutos. Eu Ana Cristina Alves de Freitas Leal, 1ª Secretária do Conselho Deliberativo, lavrei a presente ata, que depois de lida e aprovada, será assinada por quem for de direito. Lorena, 01 de junho de 2026.

Ana Cristina A F Leal

1ª. Secretário

Fábio Batista Silva

Presidente do CD